

EVALUACIÓN EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

| PARR. | AREA | No. | PROYECTO | PRESUPUESTO TOTAL | MUNICIPIO | | BANCO ESTADO | | GAD PARROQ. | GOB. PROV. | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS EJECUTADAS | MONTO | OBRAS EJECUTADAS ARRASTRE | MONTO | Status | OBRAS SEGUNDO SEMESTRE | MONTO | |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------|---|-----------|---|---|--|--|---------------------------|----------|
| | | | | | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMB. | NO REEMB. B. | | | | | | | | | | | |
| CUCHIL | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 1 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Cogestión | 12 000.00 | 12 000.00 | | | | | | | | | MEJORAMIENTO DEL COLISEO DE LA PARROQUIA CUCHIL | 26 629.80 | | Cielo raso para la casa de usos múltiples de Satunsaray | 2 500.00 | |
| | | 2 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Concurrencia | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | | | | Adecuación de los baños en la casa de uso múltiple del sistema de agua Duco Cuchil | 7 727.09 | | | |
| | | 3 | Obras de desarrollo comunitario | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | | | | | | | Reconstrucción contrapiso de la cancha del coliseo en la cabecera Parroquial | 14 178.99 | | | |
| | | 4 | Construcción de la casa comunal para la comunidad de Loma de Cuchil | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | | | | Colocación del Cieloraso y Construcción de Una Batería Sanitaria para la Casa de Uso Múltiple de la comunidad de Satunsaray | 10 965.10 | | | |
| | | 5 | Terminación de la Casa Aso. Productoras de Cuyes AVIS | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | | | | Arreglo de cubreros y bajantes casa de usos múltiples de San Antonio | 2 500.00 | | | |
| | | 6 | Alumbrado de espacios públicos en las comunidades de Rascorral y Satunsaray | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 7 | Construcción de la primera etapa del plan maestro de alcantarillado en el centro parroquial | 150 000.00 | 22 500.00 | | 127 500.00 | | | | | EJECUCION DEL PLAN DE GESTION SOCIAL DE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD SAN ANTONIO | 5 551.00 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (FILTRACIONES) DE LA COMUNIDAD DE SATUN SARAY | 18 828.61 | Concluido | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN CERRAMIENTO EN LA PLANTA DE FILTRACION DE LA COMUNIDAD DE SATUN SARAY | 5 834.92 | |
| | | 8 | Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable en las comunidades de Shagualuche y Cuchil | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | CAMBIO DE LA MATRIZ DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO EN LA ENTRADA A LA PARROQUIA CUCHIL | 6 114.30 | ALCANTARILLADO RASCORRAL I ETAPA | 46 173.63 | Concluido | Planta de tratamiento de agua potablepara Cuchil Centro | | |
| | | 9 | Estudios de Agua Potable y alcantarillado para comunidades | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | | | | | | TRAMO DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL PARA EL SECTOR DE LOMA RASCORAL DE LA PARROQUIA CUCHIL | 948.72 | | | REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PASOS DE AGUA POR AMPLIACION DE LA VIA SECTOR "Y" DE CUCHIL | 2 054.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | CAMBIO DE LA MATRIZ DE ALCANTARILLADO EN LA ENTRADA A LA PARROQUIA CUCHIL | 725.76 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO RASCORRAL I ETAPA CONT. COMP. | 16 658.94 | | | | | | |
| | PLANIF. INSTIT. | 10 | Elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | | | | | | | | | Elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano | | |
| | | 11 | Mantenimiento vial 5 km | 60 000.00 | | 60 000.00 | | | | | | Apertura de la vía a Quinchote y pasos de agua | 5 000.00 | | | | Culminación de la vía a Quinchote rotura de roca | 5 000.00 | |
| | | 12 | 300 mts asfalto | 60 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 | | | | 36 000.00 | | | | | | | TUBERÍA DE CEMENTO PARA ENCAUSAMIENTO DE AGUA LLUVIAS Y CONSTRUCCION DE POZO DE REVISION | 1 073.50 | |
| | VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | TUBERÍA DE PVC PARA EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS INGRESO A LA PARROQUIA CUCHIL | 588.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SOCIAL Y CULTURAL | 13 | FESTIVIDADES PARROQUIALES | 3 000.00 | | 3 000.00 | | | | | | | | | | | | FESTIVIDADES PARROQUIALES | 3 000.00 |
| | | 14 | Programas a grupos de atención prioritaria | 10 000.00 | | 10 000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 15 | Apoyo a Asociaciones de producción | 2 733.89 | 2 733.89 | | | | | | | | | | | | | Capacitación y asistencia técnica para el manejo de ovinos con la Asociación Ecos de Huallil | 500.00 | |
| | 16 | Fomento de actividades productivas | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 387 733.89 | 85 233.89 | 139 000.00 | 127 500.00 | - | - | 36 000.00 | - | | 34 998.72 | | 91 632.04 | | | 55 921.60 | |

Asignación P.
85 233.89

| Área | Participación | Total |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 14.70% | 57 000.00 |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 43.84% | 170 000.00 |
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | 5.16% | 20 000.00 |
| VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 30.95% | 120 000.00 |
| CULTURAL | 0.77% | 3 000.00 |
| SOCIAL | 2.58% | 10 000.00 |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 1.99% | 7 733.89 |
| | | 387 733.89 |



| | |
|-------------------------------|------------|
| Total Inversión a Dic/16 | 182 552.36 |
| Ejecución POA Programado 2016 | 214% |

| Área | Total | Área | Total | Total año | % | No. Py. |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|------------|-------|---------|
| GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | - | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 64 500.98 | 64 500.98 | 35.3% | 7 |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 29 998.72 | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 72 891.16 | 102 889.88 | 56.4% | 9 |
| PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | - | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS | - | - | 0.0% | 4 |
| VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 5 000.00 | VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 6 661.50 | 11 661.50 | 6.4% | 1 |
| CULTURAL | - | CULTURAL | 3 000.00 | 3 000.00 | 1.6% | 1 |
| SOCIAL | - | SOCIAL | - | - | 0.0% | 1 |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | - | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 500.00 | 500.00 | 0.3% | 22 |
| total | 34 998.72 | total | 147 553.64 | 182 552.36 | | |



EQUIPAMIENTOS

DEPROYECTOS

EQUIPAMIENTOS

BASICA Y AMBIENTE

GESTION DEPROYECTOS

TRANSPORTE

PRODUCTIVO

| PARR. | AREA | No. | PROYECTO | PRESUPUESTO TOTAL | MUNICIPIO | | BANCO ESTADO | | GAD PARROQ. | GOB. PROV. | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS EJECUTADAS | MONTO | OBRAS EJECUTADAS ARRASTRE | MONTO | Status | OBRAS SEGUNDO SEMESTRE | MONTO | |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------|---|----------|---|-----------|--------|---|--|----------|
| | | | | | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMB. | NO REEMB. B. | | | | | | | | | | | |
| GUEL | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 1 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyecos de Cogestión | 12 000.00 | 12 000.00 | | | | | | | | | | | | Ampliación de graderos en el parque Central | 2 483.16 | |
| | | 2 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de Py. de Concurrencia | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | | | | | | Arcos de Indoor para las canchas del parque Central | 1 596.00 | |
| | | 3 | Obras de desarrollo comunitario | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | | | | | | | | | Arreglo del escenario del parque central | 2 500.00 | |
| | | 4 | Culminación de la casa comunal de Cuchiguzo | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | | | | | | Construcción del coliseo parroquial | | |
| | | 5 | Construcción del Estadio parroquial | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | | | | | | Adecuación de Espacio Verde como Espacio Recreativo en el sector de Cuchiguzo de la parroquia Guel. Contraparte aporte del GAD Parroquial | 7 885.66 | |
| | | 6 | Alumbrado de espacios públicos en las comunidades de Cuchiguzo, Rodeo y Chorroloma (Alumbrado Publico Guel) | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | | | | | | Adecuaciones en la escuela Felix Gonzales (Convenio Distrito) | | |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIEN | 7 | Construccion de la primera etapa del plan maestro de alcantarillado en el centro parroquial mediante la construcción de la nueva planta de tratamiento | 150 000.00 | 22 500.00 | | 127 500.00 | | | | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO PAROQUIAL DE GUEL | 6 608.00 | | | | MATERIALES PARA RECUPERACION DE POZOS DE ALCANT. DEL SECTOR GUEL CENTRO AL SECTOR CONDORZAMANA Y ALCANTARILLADO CONDOMINIAL PARA EL SECTOR DE RODEO | 3 623.20 | |
| | | 8 | Mejoramiento y ampliación del Sistema de Agua para Guel Centro | 30 000.00 | 30 000.00 | | | | | | | CONSTRUIR UN TRAMO DE ALCANTARILLADO CONDOMINIAL PARA EL SECTOR DE CENTRO UNO | 3 052.19 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Encausamiento de aguas en el Subcentro de Salud | 1 860.00 | | | | | | |
| | PLANIF. INSTIT. | 9 | Elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | | | | | | | | | Elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano | | |
| | VALIDAD. RIESGOS Y | 10 | Mantenimiento vial 5 km | 60 000.00 | | 60 000.00 | | | | | | RECONSTRUCCION DEL PUENTE, SECTOR RAMOS PARROQUIA GUEL | 6 844.00 | 300 MIL ASFALTO DE LAS CALLES CENTRICAS DE LAS PARROQUIA GUEL CON USD. 30.000 DE CONTRAPARTE DEL GAD PARROQUIAL | 94 000.00 | | | | |
| | | 11 | 300 mts asfalto | 60 000.00 | 9 000.00 | 18 000.00 | | | | 33 000.00 | | | | | | | | | |
| | SOCIAL Y CULTURAL | 12 | FESTIVIDADES PARROQUIALES | 3 000.00 | | 3 000.00 | | | | | | | | | | | | FESTIVIDADES PARROQUIALES | 3 000.00 |
| | | 13 | Programas a grupos de atención prioritaria | 10 000.00 | | 10 000.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 14 | Apoyo a Asociaciones de producción | 3 017.77 | 3 017.77 | | | | | | | in de prensadora de sombreros Aso. Nueva | 7 980.00 | | | | | Producción de abonos orgánicos para el mejoramiento de la producción de la unidades familiares de la Aso. D.A.Familiar de Guel | 2 614.00 |
| 15 | | Fomento de actividades productivas | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 398 017.77 | 106 517.77 | 131 000.00 | 127 500.00 | - | - | 33 000.00 | - | 26 344.19 | | 94 000.00 | | | 23 702.02 | | |

Asignación P.
106 517.77

Total a Dic/16 144 046.21
Ejecución POA Programado 2016 135%

| AREA | PARTICIPACIÓN | TOTAL |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| GESTIÓN URBANA Y EQUIPAMIENTOS | 14.70% | 57 000.00 |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 46.42% | 180 000.00 |
| PLAN. INSTITUCIONAL | 5.16% | 20 000.00 |
| VIALIDAD Y MOVILIDAD | 30.95% | 120 000.00 |
| CULTURAL | 0.77% | 3 000.00 |
| SOCIAL | 2.58% | 10 000.00 |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 2.07% | 8 017.77 |
| | | 398 017.77 |


| Área | Total | Área | Total | Total año | % | No. Py. |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|-------|---------|
| GESTIÓN URBANA Y EQUIPAMIENTOS | - | GESTIÓN URBANA Y EQUIPAMIENTOS | 14 464.82 | 14 464.82 | 10.0% | 4 |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 11 520.19 | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 3 623.20 | 15 143.39 | 10.5% | 4 |
| PLAN. INSTITUCIONAL | - | PLAN. INSTITUCIONAL | - | - | 0.0% | |
| VIALIDAD Y MOVILIDAD | 6 844.00 | VIALIDAD Y MOVILIDAD | 94 000.00 | 100 844.00 | 70.0% | 2 |
| CULTURAL | - | CULTURAL | 3 000.00 | 3 000.00 | 2.1% | |
| SOCIAL | - | SOCIAL | - | - | 0.0% | |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 7 980.00 | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 2 614.00 | 10 594.00 | 7.4% | 2 |
| TOTAL | 26 344.19 | TOTAL | 117 702.02 | 144 046.21 | | 12 |

PARTICIPACIÓN DE LAS INVERSIONES



INVERSIONES EJECUTADAS I SEMESTRE 2016






| PARR. | AREA | No. | PROYECTO | PRESUPUESTO TOTAL | MUNICIPIO | | BANCO ESTADO | | GAD PARROQ. | GOB. PROV. | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS EJECUTADAS | MONTO | OBRAS EJECUTADAS ARRASTRE | MONTO | Status | OBRAS SEGUNDO SEMESTRE | MONTO | | |
|-------|-------------------------------------|-----|--|-------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------|---|-----------|--|------------|-----------|--|-----------|---------------|-----------|
| | | | | | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMB. | NO REEM. B. | | | | | | | | | | | | |
| IMA | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 1 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Cogestión | 18 000.00 | 18 000.00 | | | | | | | CASA USO MULTIPLE COMUNIDAD ZHIPTA, PARROQUIA JIMA | 1 350.00 | ADQUISICION DE MADERA (DUELAS Y TIRAS), PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD ZHIPTA | 8 452.21 | Concluido | MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD IGUILA CORRAL - MARIA AUXILIADORA | 4 193.28 | | |
| | | 2 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Concurrencia | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | SALA REUNIONES COMUNIDAD JOYAPA, PARROQUIA JIMA | 2 066.15 | CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA METALICA PARA EL MERCADO DE LA PARROQUIA JIMA | 111 035.00 | Concluido | Materiales para la construcción de graderíos en la comunidad de Cuzhig | 1 696.92 | | |
| | | 3 | Obras de desarrollo comunitario | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | | | | CEMENTERIO COMUNIDAD SAN VICENTE DE GULAZHI, PARROQUIA JIMA | 2 182.15 | | | | MATERIALES PARA CERRAMIENTO DE CANCHA DE USO MULTIPLE COMUNIDAD NUEVA CISNE, PARROQUIA JIMA | 1 100.73 | | |
| | | 4 | Mejoramiento de la casa comunal en el Barrio San Isidro | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | CENTRO GERONTOLÓGICO, PARROQUIA JIMA | 9 749.00 | | | | MATERIALES PARA RECONSTRUCCION DE CASA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD NUEVA CISNE | 3 897.04 | | |
| | | 5 | Construcción de la casa comunal en el barrio 12 de Noviembre | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE MOYA ALTO, PARROQUIA JIMA | 930.00 | | | | Recapeo de la cancha de usos múltiples de la Unión de Ganilacta | 4 500.00 | | |
| | | 6 | ps Tarapzha, Chisicay e Iguala corra, San I | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | GRADERIOS PARA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE GANILACTA, PARROQUIA JIMA | 2 300.00 | | | | Plataforma mercado de Jima | | Arrastre 2017 | 8 500.00 |
| | | | | | | | | | | | | ALCANTARILLADO CALLE JUAN BENIGNO TORRES, CENTRO PARROQUIAL JIMA | 5 520.00 | | | | TERMINACION DE LA COCINA COMEDOR COMUNIDAD CHIÑAHUIÑA, PARROQUIA JIMA | 2 065.68 | | |
| | | | | | | | | | | | | Construcción de la Casa de Uso Múltiple de la Comunidad De San Vicente de Gulazh | 13 363.70 | | | | MANTENIMIENTO DE CAMINERAS Y PATIO DEL COVENTO DE LA IGLESIA PATRIMONIAL DE JIMA | 2 130.87 | | |
| | | | | | | | | | | | | CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA COMUNIDAD DE TARAPZHA, PARROQUIA JIMA | 688.00 | | | | Construcción del Centro Gerontológico (No Incluye Materiales) I Etapa de la parroquia Jima | 10 379.76 | | |
| | | | | | | | | | | | | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE BURUPAMBA | 10 626.29 | | | | Construcción de graderíos para el Estadio Parroquial en Burupamba | 12 000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Construcción de Muros, Drenes y Desagües para el Mercado Central | 13 356.90 | | | | Mejoramiento de la casa comunal en el Barrio San Isidro | 5 000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Construcción de la casa comunal en el barrio 12 de Noviembre | 5 000.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Alumbrado cancha de San Vicente de Gulashi | | Arrastre 2017 | 2 672.31 |
| | CTUBA BÁSICA Y AMBIENTE | 7 | Construccion de la primera etapa del plan maestro de agua potable y alcantarillado en el centro parroquial | 150 000.00 | 22 500.00 | | 127 500.00 | | | | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE GULAZHI. | 2 486.00 | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO PARROQUIAL DE JIMA (PARQUE CENTRAL). | 28 543.02 | Concluido | Entrega de materiales para mejoramiento del sistema de agua potable Zhipta | | Arrastre 2017 | 11 763.40 |
| | | 8 | Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado en las comunidades Zhamar y Zhipta | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | REPARACION EMERGENTE Y PREVENIR RIESGOS DEL SISTEMA AGUA DE CONSUMO HUMANO Y RIEGO DE LA COMUNIDAD DE CHIZICAY- EL VERDE. | 929.60 | | | | Entrega de medidores sistema de agua potable para el sistema de agua potable de Joyapa | 1 416.47 | | |
| | | 9 | Estudios de Agua Potable y alcantarillado para comunidades | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | | | | | | POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CHIZICAY. | 4 682.35 | | | | Productor de cloro sistema de agua de Verde Guno | 1 250.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CENTRO PARROQUIAL DE JIMA EN LA CALLE JUAN BENIGNO TORRES | 6 451.20 | | | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CUSHING MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CAPTACIONES Y TUBERÍA PARA REDES | 5 987.54 | | |
| | | | | | | | | | | | | MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE MOYA DE LA DE LA PARROQUIA JIMA. | 6 049.26 | | | | MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PIZATA | 4 070.30 | | |
| | | | | | | | | | | | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE GUAVIZAY. | 8 906.71 | | | | MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE ZHAMAR, PARROQUIA JIMA | 6 630.41 | | |

PARTICIPACIÓN DE LAS INVERSIONES



INVERSIONES EJECUTADAS AÑO 2016




| PARR. | AREA | No. | PROYECTO | PRESUPUESTO TOTAL | MUNICIPIO | | BANCO ESTADO | | GAD PARROQ. | GOB. PROV. | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS EJECUTADAS | MONTO | OBRAS EJECUTADAS ARRASTRE | MONTO | Status | OBRAS SEGUNDO SEMESTRE | MONTO | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|---|----------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------|------------|----------------------|--|-----------|--|-----------|---|---|---------------------------|------------|---|--|
| | | | | | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMB. | NO REEMB. | | | | | | | | | | | | | |
| LUDO | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 1 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Cogestión | 18 000.00 | 18 000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Concurrencia | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | CUBIERTA SALA DE REUNIONES COMUNIDAD LA PAZ, PARROQUIA LUDO | 2 154.00 | | | Mejoramiento de la cancha de ecuaivoley de la comunidad de Hatobolo | 6 300.57 | | | | |
| | | 3 | Obras de desarrollo comunitario | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | | | | ADECUACIONES EN EL LOCAL DE LA ASOCIACION DE PRODCUTORES AGROECOLOGICOS, COMUNIDAD DE CASHAPUGRO, PARROQUIA LUDO | 906.00 | | | Mejoramiento del piso del centro Agroecológico San Luis Beltrán | 1 800.00 | | | | |
| | | 4 | Culminación del dispensario del Seguro social campesino | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | CANCHA DE USO MULTIPLE COMUNIDAD LOMA LARGA, PARROQUIA LUDO | 688.00 | | | Colocación de cielo raso en la casa de uso múltiples de Capizhapa | 2 500.00 | | | | |
| | | 5 | Cambio del techo en la casa cultural de Caphapugro | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | | | | | Construcción de casa de uso múltiple de Hato bolo | Arrastre 2017 | 15 000.00 | | | |
| | | 6 | Alumbrado de espacios públicos (Alumbrado Publico Ludo) | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | | | | | Materiales para la construcción de la II planta sala de uso multiple de la comunidad de Serrag, parroquia LUDO | 9 977.58 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Adecuaciones en la escuela Eufemia Beltran Sarar (Convenio Distrito) | Arrastre 2017 | 11 000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ADECUACIONES EN LA CASA DE USO MULTIPLE, ESCENARIO Y GRADERIO DE LA COMUNIDAD LA DOLOROSA, PARROQUIA LUDO | 848.60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO TERRENO MUNICIPAL, COMUNIDAD LOMA LARGA, PARROQUIA LUDO | 2 081.10 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Alumbrado de la cancha de Loma Larga | Arrastre 2017 | 3 171.01 | | | |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 7 | Construccion de la primera etapa del plan maestro de agua potable y alcantarillado en el centro parroquial | 150 000.00 | 30 000.00 | | 120 000.00 | | | | | Construcción de Un Tanque de Reserva de 30M3 para la Comunidad La Dolorosa | 15 815.64 | Mejoramiento del sistema e agua potable de Hato Bolo la Dolorosa | 13 377.50 | | Estudio Integral para el abastecimiento de agua a los sistemas de las comunidades de Las Esperanza, Cashapugro, Purana, Rumipamba, Morochu, Ludo Centro, Capizhapa, Ziviniig, Collana y para los sistemas nuevos de1 de Enero, La Paz y Tucto | Arrastre 2017 | 100 287.76 | | |
| | | 8 | Construccion de letrinas en las comunidades: 1 de Enero, Hatobolob y la Paz | 30 000.00 | 30 000.00 | | | | | | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LOMA LARGA DE LA PARROQUIA LUDO. | 9 799.18 | | | MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CAZHAPUGRO | 1 831.00 | | | | |
| | | 9 | Estudios de Agua Potable, letrinización y alcantarillado para comunidades : Caphapugro, Purana, Morochu, Sarar, Loma Larga, Capizhapa y Tucto | 10 000.00 | | 10 000.00 | | | | | | MEJORAMIENTO DE LAS LETRINAS EXISTENTES EN LA COMUNIDAD DE SERRAG PAROQUIA LUDO. | 3 819.00 | | | MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD PRIMERO DE ENERO DE LA PARROQUIA LUDO. | 7 101.60 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | PRODUCTOR DE CLORO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SERRAG, PARROQUIA LUDO | 1 980.00 | | | | | | | | |
| | PLANIF. INSTIT. | 10 | Elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | | | | | | | | | | | 7 | | |
| | | 11 | Mantenimiento vial 5 km | 60 000.00 | | 60 000.00 | | | | | | Alquiler de Maquinaria para realizar Trabajos de mantenimiento Vial en el Centro Parroquial de Ludo | 19 840.00 | | | | Mantenimiento vial en varias comunidades en convenio con la prefectura: Serrag -Via Cuenca, Via Serrag La Esmeralda, Serrag - Ludo | 14 785.00 | | | |
| | | 12 | 300 mts asfalto | 60 000.00 | 6 000.00 | 19 200.00 | | | | | 34 800.00 | | | | | | | | | 2 | |
| | SOCIAL Y CULTURAL | 13 | FESTIVIDADES PARROQUIALES | 3 000.00 | | 3 000.00 | | | | | | | | | | | | FESTIVIDADES PARROQUIALES | 3 000.00 | | |
| | | 14 | Programas a grupos de atención prioritaria | 10 000.00 | | 10 000.00 | | | | | | | | | | | | | | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---|---|-----------|---|-----------|-----------|---|-----------|---------------|
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 15 | Apoyo a Asociaciones de producción | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | Implementación de mercado local para la comercialización de productores agroecológicos en la comunidad de Serrag de la parroquia Ludo(adquisición de carpas como apoyo a la Asociación de Pequeños Productores de Leche) | 2 990.40 | | Construcción de un reservorio para la comunidad de Serrag | 5 000.00 | |
| | # | Fomento de actividades productivas | 5 145.43 | 5 145.43 | | | | | | Capacitación en el mejoramiento del tejido del sombrero de paja toquilla y artesanías a fines (capacitación en la parroquia Ludo) | 2 327.81 | | Mejoramiento de la Producción Agrícola de la comunidad de Sarar (adquisición de tubería) | 6 184.50 | |
| | | | | | | | | | | TERMINACION DEL CENTRO DE ACOPIO DE LECHE DE LA COMUNIDAD DE SERRAG, PARROQUIA LUDO | 285.00 | | Mejoramiento de la Producción Agrícola en la comunidad de Chagroloma - Hatobolo (riego) | 3 099.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Mejoramiento de la conducción del Agua para el incremento de la Producción Agroecológica en la comunidad la Dolorosa | 6 660.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | Agroforestería en la comunidad de Buena Vista de la parroquia Ludo (adquisición de plantas frutales y forestales) | | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | Fogones Ahorradores de leña en comunidades de la parroquia Ludo (primera etapa 60 fogones) | | Arrastre 2017 |
| | | | | | | | | | | | | | Fomento de actividades productivas con la Asociación de Productores Agroecológicos San Luis Beltrán de Ludo (3 fogones) | | Arrastre 2017 |
| | | | | | | | | | | | | | Apoyo a la campaña del control de la mosca a la fruta. (insumos) | | Arrastre 2017 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 416 145.43 | 119 145.43 | 142 200.00 | 120 000.00 | - | - | 34 800.00 | - | 60 605.03 | 13 377.50 | | 71 168.95 | |
| Asignación P. | | | 416 145.43 | | | | | | | | | | | | |
| 122 145.43 | | | - | | | | | | | | | | | | |


| AREA | PARTICIPACIÓN | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 16.25% | 63 000.00 |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 49.00% | 190 000.00 |
| PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 5.16% | 20 000.00 |
| VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 30.95% | 120 000.00 |
| CULTURAL | 0.77% | 3 000.00 |
| SOCIAL | 2.58% | 10 000.00 |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 2.62% | 10 145.43 |
| | | 416 145.43 |

PARTICIPACIÓN DE LA INVERSIONES



| Área | Total | Área | Total | Total año | % | No. Py. |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----|---------|
| GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTO | 3 748.00 | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTO | 23 507.85 | 27255.85 | 19% | 9 |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 31 413.82 | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 22 310.10 | 53723.92 | 37% | 7 |
| PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | - | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | - | 0 | 0% | |
| VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 19 840.00 | VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 14 785.00 | 34625 | 24% | 2 |
| CULTURAL | - | CULTURAL | 3 000.00 | 3000 | 2% | 1 |
| SOCIAL | - | SOCIAL | - | 0 | 0% | 0 |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 5 603.21 | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 20 943.50 | 26546.71 | 18% | 7 |
| TOTAL | 60 605.03 | TOTAL | 84 546.45 | 145151.48 | | 26 |

INVERSIONES EJECUTADAS I SEMESTRE 2016



| PARR. | AREA | No. | PROYECTO | PRESUPUESTO TOTAL | MUNICIPIO | | BANCO ESTADO | | GAD PARROQ. | GOB. PROV. | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS EJECUTADAS | MONTO | OBRAS EJECUTADAS ARRASTRE | MONTO | Status | OBRAS SEGUNDO SEMESTRE | MONTO | | |
|---------------|-------------------------------------|-----|---|-------------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------------|--|-----------|--|------------|-------------------|---|-----------|---------------|-----------|
| | | | | | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMB. | NO REEMB. | | | | | | | | | | | | |
| SAN BARTOLOME | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 1 | Equipamientos comunitarios medianta la ejecución de proyecos de Cogestión | 18 000.00 | 18 000.00 | | | | | | | Mano de Obra para la Construcción de un Graderío para la Cancha de Uso Múltiple de la Comunidad de Rumipamba Chico | 1 576.72 | | | | Bancas ornamentales para el parque central | 2 688.00 | | |
| | | 2 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyecos de Concurrencia | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | CASA DE USO MULTIPLE COMUNIDAD YANALLPA, PARROQUIA SAN BARTOLOME | 1 026.60 | | | | Materiales para mejoramiento de la Casa de Uso Múltiple de la Comunidad de Sorche | 2 134.25 | | |
| | | 3 | Obras de desarrollo comunitario | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | | | | | | | | | Varias adecuaciones en la Unidad educativa San bartolomé | | Arrastre 2017 | 37 000.00 |
| | | 4 | Construcción de la segunda planta de la casa comunal de Ruizho | 6 000.00 | 6 000.00 | | | | | | | | | | | | Materiales para construccion de Graderios de la Cancha de uso múltiple de la comunidad la Libertad | 1 934.90 | | |
| | | 5 | Construcción de la casa comunal para el Barrio Madelig y La Cuadra | 12 000.00 | 12 000.00 | | | | | | | | | | | | Materiales para construcción del cerramiento a la Cancha de uso múltiple de la comunidad de Chinín | 2 267.70 | | |
| | | 6 | Varias reparaciones en las casa comunales de Delegsol, Sorche y Chila | 7 000.00 | 7 000.00 | | | | | | | | | | | | Adecuaciones casa comunal de Delegsol | 5 900.00 | | |
| | | 7 | Alumbrado de espacios públicos en Taguán, (Alumbrado Publico San Bartolome) | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | | | | | | Adecuaciones escuela Enrique Arizaga Taguán (Convenio Distrito) | | Arrastre 2017 | 9 000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Construcción de la segunda planta de la casa comunal de Ruizho | | Arrastre 2017 | 15 000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Recapeo de la cancha de usos múltiples de Delegsol | 5 005.96 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Cambio de cubierta de la cas de usos múltiples de 24 de mayo | 2 803.60 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Construcción de una batería Sanitaria en Taguán | 8 870.73 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Materiales para la terminacion de la Casa de uso múltiple de la comunidad de Pamar Chacrín | 7 327.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Alumbrado cancha de Yanallpa | | Arrastre 2017 | 4 536.26 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Materiales para la construcción de Cerramiento de la Cancha y Casa de Uso Multiple de la Comunidad de Iñazari de la Parroquia San Bartolomé | 2 089.72 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Materiales para la terminacion de Graderios de la Cancha Uso Multiple de la Comunidad de Guanña Central de la Parroquia San Bartolome | 2 261.34 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CERRAMIENTO CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD CRUZ LOMA | 2 015.74 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PROTECCIÓN DE PUERTA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS COMUNIDAD DE YANALLPA | 4 924.00 | | |
| | AMBIENTE | 8 | Construccion de la primera etapa del plan maestro de agua potable y alcantarillado en el centro parroquial: remosión de la planta de tratamiento de aguas residuales y construcción del sistema de tratamiento del agua potable | 250 000.00 | 50 000.00 | | 200 000.00 | | | | | Construcción y Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable para la Comunidad De Gondeleg | 10 297.51 | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE GUAYÑA CENTRAL, GUAYÑA SIGSILLANO Y 24 DE MAYO, I ETAPA; PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN BARTOLOME | 313 817.44 | 155 DOMICILIARIAS | Construcción de un filtro grueso para el sistema de agua potable en Pugraquin Escancel | 12 500.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|---|---|-----------|---|--|---|-----------|------------|--|--|-----------|---------------|------------|--|
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 9 | Construccion de Letrinas en Taguán y mejoramiento del sistema de Agua Potable en Delegsol | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | | | | | | Cambio de Matriz de Alcantarillado y Domiciliarias en la Calle frente a la Escuela Gerardo Martínez Espinoza de la Comunidad De Pamar Chacrin | 9 658.46 | CONSTRUCCION DE UNA BATERIAS SANITARIA PARA LA COMUNIDAD LA UNION | 8 869.96 | | MATERIALES AGUA POTABLE COMUNIDAD DE YANALLPA | 6 321.19 | 9 | Arrastre 2017 | 218 291.80 | |
| | 10 | Estudios para el mejoramiento de los sistemas de agua potable para comunidades de Delegsol, Sorche y Chinin | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | | | | | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RIEGO ARUC MADEUG DE LA PAROQUIA SAN BARTOLOME. | 3 906.56 | CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA EL PY CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA COMUNIDAD DE GUAYÑA CENTRAL, GUAYÑA SIGSILLANO Y 24 DE MAYO, I ETAPA; PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN BARTOLOME | 99 242.00 | | Estudio para el mejoramiento del sistema de agua potable para La Unión Chunucari | 5 000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | MEJORAR LA BATERIA SANITARIA DEL SECTOR UNION CHUNUCARI DE LA PARROQUIA SAN BARTOLOME. | 369.45 | | | | Construcción de la planta de tratamiento para el sistema de agua potable de San Bartolomé Centro | | | | | |
| | VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 11 | Mantenimiento vial 5 km | 60 000.00 | | 60 000.00 | | | | | | PASO DE AGUA EN LA VÍA A LA COMUNIDAD CHUNUCARI, CANTON SIGSIG | 310.50 | | | | DOTACIÓN DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y FOSA SEPTICA DE LA COMUNIDAD DE DELEGSOL | 14 301.00 | 3 | 1 | |
| | | 12 | 300 mts asfalto | 60 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 | | | | 36 000.00 | | | | | | Mantenimiento vial con equipo caminero del GAD Municipal en San Bartolomé Centro, Ruizho, Guagha | 30 000.00 | | | | |
| | SOCIAL Y CULTURAL | 13 | FESTIVIDADES PARROQUIALES | 6 000.00 | | 6 000.00 | | | | | | | | | | | FESTIVIDADES PARROQUIALES | 6 000.00 | 1 | | |
| | | 14 | Programas a grupos de atención prioritaria | 10 000.00 | | 10 000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ECONOMICO PRODUCTIVO | 15 | Apoyo a Asociaciones de producción | 4 811.13 | 4 811.13 | | | | | | | Fortalecimiento Organizativo, capacitación e inicio de actividades productivas de la Asociación de producción Artesanal Taguan ASOPARTA (taller de confección , diseño y teñido de paja toquilla) | 1 456.00 | | | | Implementación de Fogones Ahorradores de Leña con la Asociación Ally Causay (19 fogones) | 5 090.10 | 2 | | |
| | | 16 | Fomento de actividades productivas | 20 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | 553 811.13 | 149 811.13 | 168 000.00 | 200 000.00 | - | - | 36 000.00 | - | | 28 601.80 | | 421 929.40 | | 129 435.23 | | | | |


| |
|------------------------------|
| ASIGNACIÓN P. Participación: |
| 149 811.13 |
| 553 811.13 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Total a Dic/16 | 579 966.43 |
| Ejecución POA Programado 2016 | 387% |


| ÁREA | PARTICIPACIÓN | TOTAL |
|------------------------------------|---------------|------------|
| GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTO | 14.08% | 78 000.00 |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 56.88% | 315 000.00 |
| PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 0.00% | - |
| VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 21.67% | 120 000.00 |
| CULTURAL | 1.08% | 6 000.00 |
| SOCIAL | 1.81% | 10 000.00 |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 4.48% | 24 811.13 |
| | | 553 811.13 |

| Área | Total | Área | Total | Total año | % | No. Py. |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|-------|---------|
| GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 2 603.32 | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 50 222.94 | 52 826.26 | 9.1% | 24 |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 24 231.98 | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 445 750.59 | 469 982.57 | 81.0% | 9 |
| PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | | - | 0.0% | |
| VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 310.50 | VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 44 301.00 | 44 611.50 | 7.7% | 3 |
| CULTURAL | - | CULTURAL | 6 000.00 | 6 000.00 | 1.0% | 6 |
| SOCIAL | - | SOCIAL | - | - | 0.0% | |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 1 456.00 | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 5 090.10 | 6 546.10 | 1.1% | 2 |
| | 28 601.80 | total | 551 364.63 | 579 966.43 | | 44 |

PARTICIPACIÓN DE LAS INVERSIONES



INVERSIONES EJECUTADAS AÑO 2016



| PARR. | AREA | No. | PROYECTO | PRESUPUESTO TOTAL | MUNICIPIO | | BANCO ESTADO | | GAD PARROQ. | GOB. PROV. | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS EJECUTADAS | MONTO | OBRAS EJECUTADAS ARRASTRE | MONTO | Status | OBRAS SEGUNDO SEMESTRE | | MONTO | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----|---|-------------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------|------------|--|---|---|--|-----------|---|---|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMB. | NO REEMB. | | | | | | | | | MATERIALES PARA CASA DE USOS MÚLTIPLES DE PEÑAS BLANCAS | | | 1 309.72 | |
| SAN JOSÉ DE RARANGA | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 1 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Cogestión | 12 000.00 | 12 000.00 | | | | | | | | | CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA METALICA PARA EL COLISEO | 40 473.87 | Concluido | Materiales para casa de usos múltiples de Peñas Blancas | | Arrastre 2017 | 21 500.00 | |
| | | 2 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de PY de Concurrencia | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | Mejoramiento de la cancha de usos múltiples de Virgen de las Aguas | | | | | | | | | |
| | | 3 | Obras de desarrollo comunitario | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | | | Construcción de la Casa de Uso Múltiple de la Comunidad De Chaguarpamba | 13 392.49 | Construcción de Una Bateria Sanitaria para el Coliseo de Deportes de la parroquia San José de Raranga | | | | 8 771.30 | | | | |
| | | 4 | Mejoramiento y ampliación de la Casa de Usos múltiples de la Esmeralda | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | Construcción de la Casa de Uso Múltiple de la Comunidad De Chaguarpamba (Incremento de obra 4500) | 4 500.00 | Construcción de cancha de usos múltiples en la comunidad Capulies | | | | 10 000.00 | Arrastre 2017 | | 10 000.00 | |
| | | 5 | Construcción de la casa de usos multiples en el sector de Simir | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | | MATERIALES TERMINACION DE LA SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD LA ESPERANZA | | | | 7 017.50 | | | | |
| | | 6 | Terminación de la casa de usos multiples en el Rumipamba | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | | Tableros de Basket y canales recolectores de agua lluvia para la unidad educativa San José de Raranga | | | | | Arrastre 2017 | | 5 300.00 | |
| | | 7 | Poner en vigencia el Plan de O. Urbano para la construcción de la vía alterna para transito de vehículos pesados. | - | - | | | | | | | | MATERIALES ADECUACIONES SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD BANGUIR | | | | 1 010.40 | 8 | | 2 | |
| | | 8 | Alumbrado de espacios públicos | 5 000.00 | 5 000.00 | | | | | | | | Alumbrado de la cancha de Rumipamba y La Esmeralda | | | | | | | | Arrastre 2017 |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 9 | Construcion de la primera etapa del plan maestro de alcantarillado en el centro parroquial | 100 000.00 | 15 000.00 | | 85 000.00 | | | | Cambio de Matriz de Alcantarillado y Domiciliarias en el Barrio Tres de Mayo en el centro Parroquial | 19 326.67 | | | | Estudio para el mejoramiento del sistema de agua de la comunidad de Virgen de las Aguas | 21 000.00 | Arrastre 2017 | 192 178.82 | | |
| | | 10 | Mejoramiento y ampliación de SAP comunidades de Banguir, Virgen de las Aguas, La Esmeralda, Chaguarpamba, La Esperanza y la Verbenita | 50 000.00 | 22 500.00 | 27 500.00 | | | | | MEJORAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CHAGUARPAMBA | 1 950.21 | | | | Materiales para el alcantarillado condominial en el barrio Simir | 1 992.50 | | | | |
| | | 11 | Estudios de Agua Potable y alcantarillado para comunidades de Banguir y la Esmeralda | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | | | | | | | | | | Emisario Sanitario y planta de tratamiento para el sistema de alcantarillado de San José Centro | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE BANGUIR - SAN MARTIN PERTENECIENTE A LA PARROQUIA SAN JOSE DE RARANGA | | | | 1 197.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Estudios para el mejoramiento del SAP y construcción del Alcantarillado para la comunidad de La Esmeralda | | | | 8 000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE SAN JOSE DE RARANGA | 2 120.00 | | | | |
| | VIALIDAD, RIESGOS Y CULTURAL | 12 | Mantenimiento vial 5 km | 60 000.00 | | 60 000.00 | | | | | | Alquiler de Maquinaria para realizar Trabajos de mantenimiento Vial en el Centro Parroquial | 8 000.00 | | | | | | 7 | | |
| | | 13 | 300 mts asfalto y veredas | 60 000.00 | 6 000.00 | 18 000.00 | | | | 36 000.00 | | | | | | | Mantenimiento vial con lastrado en el centro parroquial | 20 000.00 | | | |
| | SOCIAL Y CULTURAL | 14 | FESTIVIDADES PARROQUIALES | 3 000.00 | | 3 000.00 | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | | 15 | Programas a grupos de atención prioritaria | 10 000.00 | | 10 000.00 | | | | | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DE CIBVS LAS DALIAS | 2 700.00 | | | | FESTIVIDADES PARROQUIALES | 3 000.00 | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|-----------|---|-----------|--|--|-----------|--|--|---|----------|
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 16 | Apoyo a Asociaciones de producción | 3 137.69 | 3 137.69 | | | | | | | | | | | | | Adecuaciones e insumos para el Centro de Procesamiento de Abono Organico Comunidad la Esmeralda | 5 160.00 |
| | 17 | Fomento de actividades productivas | 4 500.00 | 4 500.00 | | | | | | | | | | | | | Dotación de materiales para la conducción del agua de riego : Virgen de las Aguas, Banguir y Yariguña | 5 150.00 |
| | TOTAL | | 382 637.69 | 107 137.69 | 154 500.00 | 85 000.00 | - | - | 36 000.00 | - | 49 869.37 | | | 40 473.87 | | | 95 728.42 | |

| | |
|---------------|------------|
| Asignación P. | 107 137.69 |
| | 382 637.69 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Total a Dic/16 | 186 071.66 |
| Ejecución POA Programado 2016 | 174% |

| ÁREA | PARTICIPACIÓN | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 18.82% | 72 000.00 |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 44.43% | 170 000.00 |
| PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 0.00% | - |
| VALIAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 31.36% | 120 000.00 |
| CULTURAL | 0.78% | 3 000.00 |
| SOCIAL | 2.61% | 10 000.00 |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 2.00% | 7 637.69 |
| | | 382 637.69 |

| Área | Total | Área | Total | Total año | % | No. Py. |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|-------|---------|
| GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 17 892.49 | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 68 582.79 | 86 475.28 | 46.5% | 8 |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 21 276.88 | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 34 309.50 | 55 586.38 | 29.9% | 7 |
| PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | - | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | - | - | 0.0% | 7 |
| VALIAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 8 000.00 | VALIAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 20 000.00 | 28 000.00 | 15.0% | 2 |
| CULTURAL | - | CULTURAL | 3 000.00 | 3 000.00 | 1.6% | 2 |
| SOCIAL | 2 700.00 | SOCIAL | - | 2 700.00 | 1.5% | 2 |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | - | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 10 310.00 | 10 310.00 | 5.5% | 2 |
| TOTAL | 49 869.37 | TOTAL | 136 202.29 | 186 071.66 | | 21 |



| PARR. | AREA | No. | PROYECTO | PRESUPUESTO TOTAL | MUNICIPIO | | BANCO ESTADO | | GAD PARROQ. | GOB. PROV. | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS EJECUTADAS | MONTO | OBRAS EJECUTADAS ARRASTRE | MONTO | Status | OBRAS SEGUNDO SEMESTRE | | MONTO |
|-------------------------------------|------|-----|---|-------------------|-------------|---------------|--------------|-----------|-------------|------------|-------------------|---|-----------|---|-----------|--------|--|--|------------------------|
| | | | | | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMB. | NO REEMB. | | | | | | | | | | | |
| GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | | 1 | Equipamientos comunitarios mediante la ejecución de proyectos de Cogestión | 30 000.00 | 30 000.00 | | | | | | | Terminación del Salón de Uso Múltiple de la Comunidad de Chobshi | 2 131.18 | CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA METALICA PARA LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 15 953.68 | | Dotación de tableros para la comunidad de Zhuzho | | 2 688.00 |
| | | 2 | Obras de desarrollo comunitario | 20 000.00 | | 20 000.00 | | | | | | Terminación del Comedor de la Casa de Uso Múltiple de la Comunidad de Tullupamba | 6 997.81 | ADECUACIONES EN LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE TASQUI | 10 698.92 | | Recapeo de la cancha de usos múltiples de Chacopamba | | 6 752.00 |
| | | 3 | Intervenciones en el complejo arqueológico de Chobshi | 50 000.00 | | 50 000.00 | | | | | | Construcción de Una Batería Sanitaria para la Comunidad De Portul | 8 923.32 | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE PARA LA COMUNIDAD DE CHAGRACAZHCA | 8 919.55 | | Adecentamiento de la Casa de Uso Múltiple de la comunidad de Puchun | | 7 863.34 |
| | | 4 | Expropiación de terrenos | 50 000.00 | | 50 000.00 | | | | | | Construcción de Una Batería Sanitaria para la Comunidad De Dacte | 5 978.17 | | | | Mejoramiento de la Casa de Uso Múltiple de la comunidad de Vigsol | | 8 757.57 |
| | | 5 | Adecuaciones en la casa comunal de Puchun | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE TASQUI | 11 901.45 | | | | Construcción de baterías Sanitarias en el Calvario | | 7 000.00 |
| | | 6 | Construcción de la planta de faenamiento para animales menores para la asociación ASONASIG de Narig | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO PROVISIONAL | 6 720.00 | | | | Recapeo de la cancha de usos múltiples de Garau | | 8 657.00 |
| | | 7 | Construcción de Sala de Sesiones, Letrinas y escenario para la comunidad de Vigsol | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | ESCENARIO COMUNIDAD CURIN DE LA PARROQUIA SIGSIG | 325.84 | | | | Recapeo de la cancha de usos múltiples de la escuela Carmen Adela Cárdenas Chagrachasca | | Arrastre 2017 6 170.00 |
| | | 8 | Construcción de baterías Sanitarias en el Calvario | 7 000.00 | 7 000.00 | | | | | | | SALA DE REUNIONES DE LA COMUNIDAD NARIG DE LA PARROQUIA SIGSIG | 1 343.78 | | | | Mejoramiento del local de la Asociación toquilleras Tesla | | 4 605.26 |
| | | 9 | Construcción de una sala de usos múltiples para la comunidad de Zhotor | 9 000.00 | 9 000.00 | | | | | | | CANCHA DE USO MULTIPLE COMUNIDAD GANCAG, CANTON SIGSIG | 688.00 | | | | Adecuación del acceso principal escuela Teresa Torres Zhimbrug | | Arrastre 2017 3 643.00 |
| | | 10 | Construcción de baterías Sanitarias en el Calvario | 10 000.00 | | 10 000.00 | | | | | | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD CHAGRACAZHCA, CANTON SIGSIG | 688.00 | | | | Dotación de arcos y parantes de Bolley para la cancha de Gancag | | 1 140.00 |
| | | | | | | | | | | | | Construcción de Una Batería Sanitaria para la Comunidad De Portul COMPLEMENTARIO | 4 000.00 | | | | Caseta metálica para parada de buses | | 913.43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | MATERIALES ADECUACIONES CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD RUCAG | | 869.43 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Adecuaciones en la Casa de Usos Múltiples de Tasqui | | 4 600.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PINTADO DE LA CASA COMUNAL Y CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO DE LA COMUNIDAD DE ZHOTOR | | 1 571.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Materiales para adecuación de la Bodega del Sistema de "Aguas Guayco" de la comunidad de Narig | | 409.89 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | MATERIALES CANCHA DE USO MULTIPLE COMUNIDAD ZHIMBRUG | | 2 550.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Construcción de Baños y Escenario para el Barrio de Rosas | | 12 208.84 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Recapeo y Ampliación de la Cancha de Uso Múltiple N° 2 de la comunidad de Gutún | | 9 872.26 |


| | | |
|------------------------------------|--------|--------------|
| GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTO | 17.32% | 206 000.00 |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 32.79% | 390 000.00 |
| PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 0.00% | 0 |
| VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 40.35% | 480 000.00 |
| CULTURAL | 5.04% | 60 000.00 |
| SOCIAL | 1.68% | 20 000.00 |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 2.82% | 33 504.96 |
| | | 1 189 504.96 |

PARTICIPACIÓN DE LAS INVERSIONES



| Área | Total | Área | Total | Total año | % | No. Py. |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|-------|---------|
| GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 49 697.55 | GESTIÓN URBANÍSTICA Y EQUIPAMIENTOS | 116 030.17 | 165 727.72 | 17.1% | 30 |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 13 168.88 | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 217 866.73 | 231 035.61 | 23.9% | 14 |
| PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | - | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | - | - | 0.0% | - |
| VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 2 183.58 | VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 534 088.32 | 536 271.90 | 55.4% | 5 |
| CULTURAL | 2 600.00 | CULTURAL | 12 294.00 | 14 894.00 | 1.5% | 2 |
| SOCIAL | - | SOCIAL | - | - | 0.0% | - |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 17 485.22 | ECONÓMICO PRODUCTIVO | 2 850.00 | 20 335.22 | 2.1% | 6 |
| TOTAL | 85 135.23 | TOTAL | 883 129.22 | 968 264.45 | - | 57 |

INVERSIONES EJECUTADAS AÑO 2016



| | | | MUNICIPIO | | BANCO ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|-----|--|-------------------|--------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|-------------------|---|------------|---|------------|--------|---|--|---------------|----------|
| PARR. | AREA | No. | PROYECTO | PRESUPUESTO TOTAL | PRES. PART. | PRES. MUNICI. | REEMB. | NO REEMB B. | GAD PARROQ. | GOB. PROV. | MIESS/ EM. ELECT. | OBRAS EJECUTADAS | MONTO | OBRAS EJECUTADAS ARRASTRE | MONTO | Status | OBRAS SEGUNDO SEMESTRE | MONTO | | |
| PLANISTICA Y EQUIPAMIENTOS | | 1 | Varías construcciones de equipamientos: Parque recreacional en Rosas, Parque Infantil en el Barrio Norte | 85 472.12 | 20 000.00 | 65 472.12 | | | | | | CONSTRUCCIÓN DE UN PASO PEATONAL ELEVADO EN LA NAVE DOS DEL MERCADO CENTRAL | 36 385.95 | ELABORACION Y CREACION DE UNA OBRA ARTISTICA EN CERAMICA PARA EL MURO DE LOS GRADERIOS DE LAS MULTICANCHA DE PLAZA 24 DE MAYO | 28 000.00 | | Terminación del área administrativa de SSC | 13 335.93 | | |
| | | 2 | Ejecutar proyecto de soterramiento eléctrico y cableado en el centro urbano | 450 000.00 | | | | | | | 450 000 | CONTRACION DE SERVICIOS DE GUARDIANIA PARA EL CENTRO COMERCIAL Y MERCADO MUNICIPAL | 27 000.00 | CONSTRUCCION DE LA SALA DE REUNIONES DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE SIGSIG. | 8 879.60 | | Terminación del Área Administrativa II Etapa del Seguro Social Campesino ubicado en el centro cantonal de Sigsig | 13 155.98 | | |
| | | 3 | Varios estudios de ordenamiento territorial en comunidades rurales con asentamientos consolidados | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | Pintado de muros de graderios en equipamientos deportivos y en el colegio Técnico | 4 411.00 | Regeneración de la plaza San Marcos | 101 659.96 | | Estudios eléctricos para iluminación de canchas diversas | 2 000.00 | | |
| | | 4 | Construcción de un espacio de recreación en el barrio Cruzhum. | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | Mantenimiento salon auditorio | 4 790.00 | Regeneración de la plaza 24 de Mayo | 102 524.36 | | Aros escuela Hermano Miguel | 2 700.00 | | |
| | | 5 | Adecuaciones en el Mercado Central | 50 000.00 | | 50 000.00 | | | | | | Iluminación hormamental en la plaza 24 de Mayo | 26 480.52 | | | | Arcos escuela Hermano Miguel | 700.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | Equipamiento con mesas y balanzas para el Camal | 8 550.00 | | | | Mantenimiento y equipamiento espacios recreativos en Tasqui | 5 093.52 | | |
| | | 6 | Adecuaciones en las Tercenas Municipales | 50 000.00 | | 50 000.00 | | | | | | Fiscalización de la obra Pública denominada Ampliación y Remodelación del Coliseo Municipal | 37 340.75 | | | | Aros y Arcos barrio Rosas | 7 293.00 | | |
| | | 7 | Construcción de un bloque de nichos en el Cementerio Municipal | 50 000.00 | | 50 000.00 | | | | | | Ampliación y Remodelación del Coliseo Municipal del Cantón Sigsig (Ejecución al 31 Dic/16) | 839 142.48 | | | | Adecuación de Banca de suplentes Estadio | 5 767.56 | | |
| | | 8 | Adecuaciones en el Camal Municipal | 30 000.00 | | 30 000.00 | | | | | | ADECUACIÓN DE AULAS UNIDAD EDUCATIVA MARIA MAZZARELLO | 2 199.40 | | | | Arreglo y Retiro de Malla de Cerramiento Galvanizado y Pintado de estructura en la cancha de Césped Sintético; Mantenimiento de Tableros de la Iluminación en las Torres del Estadio Municipal de Sigsig. | 10 079.02 | | |
| | | 9 | Alumbrado de espacios públicos: Cancha en Rosas, Cruzhum (Alumbrado Publico Sigsig Centro) | 10 000.00 | 10 000.00 | | | | | | | BASUREROS PARA EL PARQUE CENTRAL | 684.89 | | | | Alumbrado Público Rerón | | Arrastre 2017 | 6 118.12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adecuaciones en la puerta posterior del edificio Municipal | 2 500.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adecuaciones en la puerta del Terminal Terrestre | 2 674.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mantenimiento Puertas en las Tercenas | 1 412.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Cambio de tipo de luminarias en cancha sintética | 2 430.58 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------|------------|--------------|--|---------|--|---|---|--|--|---|--------------------------|---|-----------|--|--|-----------|----|---|--|
| GESTIÓN URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adquisición de un Escenario para Eventos compuesto de Módulos para Escenarios, Plataformas y Escalera; sistema de Armado Simple (6.6m por 6m), para el GADS-MS | 7 180.52 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CANCHAS DE USO MULTIPLE Y CASAS COMUNALES DEL CANTON SIGSIG, Y PINTURA PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DEL CENTRO HISTORICO DEL CANTON SIGSIG | 11 300.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADQ. DE EQUIPO CAMAL MUNICIPAL | 5 472.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mantenimiento y Pintado del malecón, colocación de Teja sobre el Bar y Cabañas, de la playa de Zhingate. | 6 330.29 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Adecantamiento de la Playa de Zhingate y Construcción de la Estructura Metálica para el Cuarto Frio de las Tercenas de Propiedad del GADS-MS. | 10 058.55 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mantenimiento Rutinario, Colocación de Teja e Iluminación en el Puente de Estructura Metálica y Madera en el Sector de Pedernales ubicado en el centro cantonal de Sigsig. | 16 412.15 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Construcción de Urnas (Nichos) en el Cementerio Municipal | 26 597.18 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mejoramiento del Acceso Principal y Colocación de Recubrimiento de Cerámica y Piedra en la Acera del Cementerio Municipal de Sigsig. | 29 970.86 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | 6 | |
| | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 10 | Construccion de la planta de tratamiento, colector principal y otras obras del sistema de alcantarillado en el centro urbano | 1 500 000.00 | 150 000.00 | 1 350 000.00 | | | | | | | MEJORAMIENTO DE OBRAS HIDRO SANITARIAS DE LA AV. KENNEDY, CALLE RESTAURACION, CALLE PADRE ESQUIVEL, CALLE RODIL Y ESCALINATA DE LA CALLE VEGA BAJA | 462 176.13 | 462176.13 planilla final | Cambio de material filtrante en la planta de tratamiento de Curín | | Arrastre 2017 | 55 000.00 | | | | |
| 11 | | Varios materiales para mantenimiento del sistema de agua potable | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | | | | | | | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO COMBINADO EN LA CALLE 16 DE ABRIL SECTOR RERON | 25 870.42 | | | | | | | | | | |
| PLANIF. INSTIT. | 12 | Estudio del plan de ordenamiento urbano | 80 000.00 | | 80 000.00 | | | | | | GESTION DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 16 000.00 | | | | Digitación de la información del Registro de la Propiedad de los Predios Urbanos de la Ciudad de Sigsig y de las cabeceras parroquiales de Jima, Ludo, Cuchil, Guel, San José de Raranga y San Bartolomé del cantón Sigsig, Provincia del Azuay | 87 283.08 | | 2 | | | | |
| VIALIDAD, RIESGOS Y TRANSPORTE | 13 | Mantenimiento vial 5 km | 60 000.00 | | 60 000.00 | | | | | Mantenimiento de las calles céntricas del centro cantonal de Sigsig | 5 850.00 | Mantenimiento vial con lastrado 20 km de vías con lastrado en Los barrios | 200 000.00 | Construcción de la vía de la calle Vega (Actual Escalinata) | 109 200.00 | PLANTAS FORESTALES PARA PARTERRE AV. MA. AUXILIADORA | 3 080.00 | Arrastre 2017 | 8 000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | Reposición de Bordillos del Parterre Central de la Av. María Auxiliadora | 17 789.05 | Reconstrucción de juntas en las vías del Centro Cantonal | 5 500.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ENCAUSAR AGUAS LLUVIA EN EL CENTRO CANTONAL Y MATERIALES PARA ENCAUSAR AGUAS EN LA COMUNIDAD LAS LOMAS | 7 775.40 | Mantenimiento con readoquinado en las vías del Centro Cantonal | 5 700.00 | Mantenimiento del Estadio Municipal | | | | | | | | | | |
| | 14 | 1400 mts asfalto | 280 000.00 | 28 000.00 | 84 000.00 | | | 168 000 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS A NIVEL DE ESTRUCTURA BASE Y MEJORAMIENTO PREVIA A COLOCAR EL ASFALTO EN LA AVENIDA KENNEDY | 124 705.60 | Construcción de sumideros en el Camal Municipal | 5 200.00 | Bacheo asfáltico en el centro cantonal | 7 000.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Colocación de tubería para mejorar el encausamiento de aguas lluvias y superficiales en el sector de los arcos de la identidad. | 5 574.16 | | | | | | | | | |
| | 15 | Adoquinado de la Calle del Recuerdo | 20 000.00 | 20 000.00 | | | | | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS A NIVEL DE ESTRUCTURA BASE Y MEJORAMIENTO PREVIA A COLOCAR EL ASFALTO EN EN LAS VÍAS ENTERCEPTAS A LA AV. KENNEDY | 80 000.00 | Materiales para el mantenimiento vial en el centro cantonal | 5 300.00 | Regeneración de la calle de los Recuerdos | Arrastre 2017 | 85 000.00 | | | | | | | | |
| | 16 | Mantenimiento de equipo caminero | 50 000.00 | | 50 000.00 | | | | ASFALTO EN LA AV. KENNEDY Y CALLES ENTERCEPTAS EN CONVENIO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGSIG | 150 000.00 | | | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 3 250.00 | | | | | | | | | |
| | 17 | Mantenimiento de vehiculos | 50 000.00 | | 50 000.00 | | | | | | | | Adquisición de Neumáticos que no constan en el Catálogo Electrónico para Vehículos y Maquinaria de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigsig | 39 340.72 | | | | | | | | | |

| | |
|--|-----------|
| Adquisición de Aceites, Filtros y Lubricantes para Vehículos y Maquinaria de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigüig | 39 711.04 |
| Alquiler de Un Vehículo para el Desarrollo de Actividades Planificadas por el Departamento de Vialidad y Movilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigüig | 69 650.00 |

| | |
|---|-----------|
| CONTRATACION DE SERVICIOS ARBITRAJE, JUECES, PLANILLAS Y PASABOLAS PARA LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS A DESARROLLARSE DENTRO DEL CAPEONATO DEPORTIVO JORNADAS CULTURALES, TURISTICAS Y DEPORTIVAS SIGSIG 2016, DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA DEL AZUAY | 10 306.00 |
| CONTRATACION DE PAQUETE DE ARTISTAS: JAYAC, MAGIC JUAN Y ORQUESTA LOS FABULOSOS, INCLUDE SONIDO, AMPLIFICACION Y ESCENARIO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA PEÑA ARTISTICA EN LAS JORNADAS CULTURALES, TURISTICAS Y DEPORTIVAS DEL CANTON SIGSIG, PROVINCIA | 30 000.00 |
| APOYO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS A LA ESCUELA DE ARQUEROS, PASANTIA COLOMBIA | 4 739.72 |

| | |
|---|-----------|
| ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS PARA EVENTOS SOCIOCULTURALES | 5 352.88 |
| Adquisición de Agasajos Navideño para los Niños y Niñas, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad del cantón Sigisig. | 16 314.28 |

12

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|------------|--------------|---|---|---|------------|------------|
| TOTAL | | 4 249 322.99 | 305 412.86 | 2 875 910.13 | - | - | - | 168 000.00 | 900 000.00 |
| Asignación p. | | 4 249 322.99 | | | | | | | |
| 305 412.86 | | | | | | | | | |

2 385 095.54

950 810.47

613 265.02

1 465 033.63

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Total a Dic/16 | 3 949 171.03 |
| Ejecución POA Programado 2016 | 1293% |

| ÁREA | PARTICIPACIÓN | TOTAL |
|-----------------------------------|---------------|--------------|
| GESTIÓN URBAN. Y EQUIPAMIENTOS | 17.54% | 745 472.12 |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 37.65% | 1 600 000.00 |
| PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 1.88% | 80 000.00 |
| VIALIDAD Y MOVILIDAD | 15.92% | 676 438.01 |
| CULTURAL | 4.71% | 200 000.00 |
| SOCIAL | 21.65% | 920 000.00 |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 0.65% | 27 412.86 |
| | | 4 249 322.99 |

PARTICIPACIÓN DE LAS INVERSIONES



| Área | Total | Área | Total | Total año | % | No. Py. |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------|---------|
| GESTIÓN URBAN. Y EQUIPAMIENTOS | 986 984.99 | GESTIÓN URBAN. Y EQUIPAMIENTOS | 423 527.06 | 1 410 512.05 | 35.7% | 35 |
| INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | - | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y AMBIENTE | 488 046.55 | 488 046.55 | 12.4% | 2 |
| PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 16 000.00 | PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | 87 283.08 | 103 283.08 | 2.6% | 2 |
| VIALIDAD Y MOVILIDAD | 386 120.05 | VIALIDAD Y MOVILIDAD | 498 505.92 | 884 625.97 | 22.4% | 19 |
| CULTURAL | 61 300.00 | CULTURAL | 45 045.72 | 106 345.72 | 2.7% | |
| SOCIAL | 924 900.00 | SOCIAL | 21 667.16 | 946 567.16 | 24.0% | 12 |
| ECONÓMICO PRODUCTIVO | 9 790.50 | ECONÓMICO PRODUCTIVO | - | 9 790.50 | 0.2% | 7 |
| TOTAL | 2 385 095.54 | TOTAL | 1 564 075.49 | 3 949 171.03 | | 77 |

INVERSIONES EJECUTADAS AÑO 2016

